eseasa OFFSHORE	**TEMA:** Reunión de arranque de inicio de los servicios de la Oficina de Administración de Proyectos (PMO), Contrato No. **640853826** denominado **"INGENIERIA, PROCURA Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS MARINAS MINIMAS DEFINITIVAS RELOCALIZABLES A INSTALARSE EN EL GOLFO DE MEXICO".**

FORMATO DE MINUTA PARA REUNIONES INTERNAS

Fecha: 26-06-2023
Hora: 11:00 A 13:00 hrs.
Lugar: Patio de Fabricación ESEASA (Congregación Anáhuac del municipio Pueblo Viejo Veracruz.)

DESARROLLO Y COMPROMISOS

ÍTEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
1	De acuerdo con lo establecido en el presente Contrato, Anexo B-2, apartado **3.5.2 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO**, El "Contratista" es responsable de asegurar que la oficina de administración de proyectos se encuentre completamente integrada para iniciar funciones dentro de los primeros 30 días después del inicio del contrato".	Ing. Jesús Viveros Hernández.	Informativa
2	Del punto anterior, la empresa **ESEASA, S.A de C.V.,** notifica a PEP que la empresa encargada de realizar los Servicios de la Oficina de Administración de Proyectos (PMO) para los trabajos del Contrato No. **640853826** referente a "Ingeniería, procura y construcción de estructuras marinas mínimas definitivas relocalizables a instalarse en el golfo de México", será la empresa **CONSULTORIA Y SERVICIOS HCO, S.A de C.V.**	Ing. Jesús Viveros Hernández.	Informativa.
3	En el presente evento, la empresa **CONSULTORIA Y SERVICIOS HCO, S.A de C.V.,** realiza presentación del equipo de trabajo que prestará los Servicios de la Oficina de Administración de Proyectos (PMO), de acuerdo con lo establecido en el Anexo B-2, apartado 3.5.1 REQUISITOS DE OFICINA DE ADMINISTRACION DE PROYECTO.	Ing. Guillermo Palestina Sánchez	Informativa
4	La empresa **CONSULTORIA Y SERVICIOS HCO, S.A de C.V.,** realiza presentación de los alcances y entregables de la Oficina de Administración de Proyectos (PMO) de acuerdo con lo establecido en el Anexo B-2, sección 3.5.2 OFICINA DE ADMINISTRACION DE PROYECTO. **Ing. Guillermo Palestina Sánchez** (Especialista certificado como Project Management Professional) **Ing. David Rios Alvarado** (Especialista en Análisis de Riesgo de Proyectos) **Ing. Juan Puente Gonzalez** (Especialista en Planeación Estratégica) **Ing. Edgar Nicolas Perez Bautista** (Responsable PMO Patio)	Ing. Guillermo Palestina Sánchez	Informativa
5	La empresa **ESEASA, S.A de C.V.,** notifica que, la Oficina de Administración de Proyectos (PMO) se encuentra completamente integrada, iniciando sus funciones a partir de la presente fecha.	Todos	Informativa.

eseasa OFFSHORE	**TEMA:** Reunión de arranque de inicio de los servicios de la Oficina de Administración de Proyectos (PMO), Contrato No. **640853826** denominado **"INGENIERIA, PROCURA Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS MARINAS MINIMAS DEFINITIVAS RELOCALIZABLES A INSTALARSE EN EL GOLFO DE MEXICO".**

6	En esta reunión se presentan los organigramas de proyecto de **ESEASA, S.A de C.V.** y la Residencia de Contrato por PEP, y se procede a la Integración e Identificación de Usuarios e Interesados Clave del Proyecto.	PMO	Informativa.

eseasa OFFSHORE	LISTA DE ASISTENCIA	F-N4-AC-001-05 REV.0 03 JUNIO 2022

Fecha: JUNIO 26 '23 **Horario:** 11:00

Área:

Persona Encargada de la Reunión: JUAN SALGADO

Tema: INICIO PMO JUNTA DE ARRANQUE

No	Nombre del trabajador	No. de trabajador	Puesto	Firma
1	Raymundo Hdz	51990	operaciones	
2	Luis Alberto Meléndez Herbert	889564	Residente de Obra	
3	Sergio Calatrava Rivera		Supervisor de Obra	
4	Raúl Edgar Martínez Zúñiga		Supervision de Obras	
5	Manuel Cervantes Aguilar	56729	Gerencia Planeación	
6	Mariano Lara	56728	Dirección Adjva	
7	Jesus Montes Valdez		Director HCO	
8	David Ríos Alvarado	9381009964	HCO Contratos	
9	Guillermo Valestino J.	9393851053	Hco Consultor	
10	Juan Salgado Marón	53299	Adm. Contratos	
11	Juan Puente González		Planeación	
12	Edgar Nicolás Pérez B.		HCO COORDINADOR OPERATIVO	
13	Roberto Cuevas Ayis		Ingeniería Jr.	
14	Elsa Vega González	53451	Planeación	
15	Ricardo Rodriguez Cadena	53199	Ingeniera ESEASA	
16	Patricia Sandoval Crispo	51	RHC	
17	Ruben Ojeda Anguello	53169	Procura	
18	Marcos Luis Lopez	11	QHSE	
19	Roberto Agustin Estrada Cárdenas	58499	QHSE	
20	Erick Quintero	56828	RHC	
21	Gonzalo García Del Ángel		Coord. Supervisión PEP	
22	JESUS VIVEROS HDEZ			
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Firma responsable de la Reunión