PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES

HCO-PMO-FO-002
Rev.- 00

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Ref.: HCO-PMO-SGC-001

Portafolio:	640853826	**Compañía**	ESEASA OFFSHORE, S.A. de C.V.		
Proyecto:	"INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS MARINAS MÍNIMAS DEFINITIVAS RELOCALIZABLES A INSTALARSE EN EL GOLFO DE MÉXICO"			**Inicio**	**Termino**
OT #	640853826	**Jefe de Supervision de Obra**	ING. LUIS ALBERTO MELENDEZ HERBERT	13/06/2023	08/03/2024
				Duración	270
Instalación:	PATIO DE FABRICACION ESEASA				

PROCESO PMBOK	INFORMACION DEL PROYECTO ¿Que Comunicar?	FORMATO / MEDIO SISTEMA	RESPONSABLE DE COMUNICAR (EMISOR)	DUEÑO DEL DOCUMENTO (DATOS DEL EMISOR)	METODO / PROCEDIMIENTO	FRECUENCIA / TIEMPO	GRUPO INTERESADO (RECEPTOR)
INICIO	PROGRAMA LINEA BASE DE PROYECTO	Primavera P6 Ver. 20/18	PLANEACIÓN DEL PROYECTO	MANUEL CERVANTES AMADOR	Anexo B2	CADA EVENTO QUE ORIGINE CAMBIOS AL PROGRAMA	TODO EL EQUPO DE PROYECTO
	PLAN DE CALIDAD	PDF	GERENTE QA/QC	ENRIQUE NICOLAS VILLAREAL	Anexo B2	INICIO, Y CADA QUE CAMBIE EL PROGRAMA DE PROYECTO	CONSTRUCCION, SUPERVISION DE OBRA
	PLAN DE ADQUISICIONES-MATERIALES	EXCEL	PROCURA	RUBEN OJEDA ARGUELLO	Anexo B2	AL INICIO DEL PROYECTO	OPERACIONES, RESIDENCIA, PMO
	PLAN DE ADQUISICIONES-SERVICIOS/SUBCONTRATOS	EXCEL	PROCURA	RUBEN OJEDA ARGUELLO	Anexo B2	AL INICIO DEL PROYECTO	OPERACIONES, RESIDENCIA, PMO
	PLAN DE RIESGOS	PDF	PMO	DAVID RIOS ALVARADO	Anexo B2	INICIO	TODO EL EQUPO DE PROYECTO
	PLAN DE RECURSOS HUMANOS	EXCEL	CAPITAL HUMANO	PATRICIA SANDOVAL CRESPO	Anexo B2	INICIO	OPERACIONES, RESIDENCIA, PMO
EJECUCIÓN	REPORTE DE ESTADO SUMINISTRO-MATERIALES	EXCEL	PROCURA	RUBEN OJEDA ARGUELLO	Anexo B2	AL INICIO DEL PROYECTO/SEMANAL/	OPERACIONES, RESIDENCIA, PMO
	REPORTE DE ESTADO SUMINISTRO DE SERVICIOS SUBCONTRATOS	EXCEL	PROCURA	RUBEN OJEDA ARGUELLO	Anexo B2	AL INICIO DEL PROYECTO/SEMANAL/	OPERACIONES, RESIDENCIA, PMO
	SEGUIMIENTO DE RIESGOS	PDF	PMO	DAVID RIOS ALVARADO	Anexo B2	QUINCENAL	TODO EL EQUPO DE PROYECTO
	REPORTE DIARIO DE AVANCES REALES	PDF	CONSTRUCCION	RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ	Anexo B2	DIARIO	TODO EL EQUPO DE PROYECTO
	REPORTE SEMANAL DE AVANCES	PDF	CONTROL DE OBRA	MANUEL CERVANTES AMADOR	Anexo B2	SEMANAL	TODO EL EQUPO DE PROYECTO
	REPORTE MENSUAL DE AVANCES	PDF	CONTROL DE OBRA	MANUEL CERVANTES AMADOR	Anexo B2	MENSUAL	TODO EL EQUPO DE PROYECTO
	REPORTE SEMANAL PMO	CORREO ELECTRONICO	PMO	GUILLERMO PALESTINA SANCHEZ	Anexo B2	SEMANAL	CONSTRUCCION, RESIDENCIA DE OBRA

PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES

HCO-PMO-FO-002
Rev.- 00

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Ref.: HCO-PMO-SGC-001

Portafolio:	**640853826**	**Compañía**	ESEASA OFFSHORE, S.A. de C.V.		
Proyecto:	**"INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS MARINAS MÍNIMAS DEFINITIVAS RELOCALIZABLES A INSTALARSE EN EL GOLFO DE MÉXICO"**			**Inicio**	**Termino**
OT #	**640853826**	**Jefe de Supervision de Obra**	**ING. LUIS ALBERTO MELENDEZ HERBERT**	13/06/2023	08/03/2024
				Duración	270
Instalación:	**PATIO DE FABRICACION ESEASA**				

PROCESO PMBOK	INFORMACION DEL PROYECTO ¿Que Comunicar?	FORMATO / MEDIO SISTEMA	RESPONSABLE DE COMUNICAR (EMISOR)	DUEÑO DEL DOCUMENTO (DATOS DEL EMISOR)	METODO / PROCEDIMIENTO	FRECUENCIA / TIEMPO	GRUPO INTERESADO (RECEPTOR)
	REPORTE MENSUAL PMO	CORREO ELECTRONICO	PMO	GUILLERMO PALESTINA SANCHEZ	Anexo B2	MENSUAL	CONSTRUCCION, RESIDENCIA DE OBRA
	ESTADO DE ESTIMACIONES INGRESADAS	PDF	ADMINISTRACION DE CONTRATOS	JUAN SALGADO MORON	Anexo B2	MENSUAL	TODO EL EQUPO DE PROYECTO
	REPORTE DE RENDIMIENTOS DEL PROYECTO	PDF	CONSTRUCCION	RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ	Anexo B2	MENSUAL	TODO EL EQUPO DE PROYECTO
	ESTADO DE PERSONAL REAL OPERANDO EN EL PROYECTO	EXCEL	CAPITAL HUMANO	PATRICIA SANDOVAL CRESPO	Anexo B2	DIARIO	TODO EL EQUPO DE PROYECTO
	ESTATUS DE CAMBIOS Y CONVENIOS	EXCEL	RESIDENCIA DE OBRA	LUIS ALBERTO MELENDEZ	Contrato	MENSUAL	TODO EL EQUPO DE PROYECTO
	ESTADO DE CUANTIFICACION DE AFECTACIONES DEL PROYECTO	PDF	ADMINISTRACION DE CONTRATOS	JUAN SALGADO MORON	Anexo B2	MENSUAL	TODO EL EQUPO DE PROYECTO
CIERRE	REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS	PDF	PMO	GUILLERMO PALESTINA SANCHEZ	Anexo B2	AL TERMINO DEL PROYECTO	TODO EL EQUPO DE PROYECTO
	REPORTE FINAL PMO	PDF	PMO	GUILLERMO PALESTINA SANCHEZ	Anexo B2	AL TERMINO DEL PROYECTO	TODO EL EQUPO DE PROYECTO

ELABORO

Ing. Jesus Viveros Hernandez
Representante para la Ejecución del Contrato

ELABORO

Ing. Guillermo Palestina Sanchéz
Especialista certificado como Project Management Professional

ELABORO

Ing. Luis Alberto Meléndez Herbert
Residente de Obra